

ПАО/АО	ПАО "Россети Урал"
Филиал	Челябэнерго
Производственное отделение	Центральные Электрические Сети
Район электрических сетей	Красноармейский РЭС
Индекс, адрес	454119, Челябинск, Копейское шоссе, 40
Телефоны:	
Свидетельство/Аттестат/Решение	36
Выдано	ФБУ "Челябинский ЦСМ"
Срок действия до	14.08.2026



Служба диагност и защиты от перенапряжения

Заказчик	Красноармейский РЭС (организация, адрес)	
Объект	ПС 110/35/10 кВ Лазурная, Присоединение ВЛ 110 Межозёрная-Т (ПС, ТП/РП, Место испытания, присоединения)	В 110 Межозёрная-Т (диспетчерское наименование оборудования)
Цель испытаний:	при среднем ремонте со сливом масла (приёмо-сдаточные, при капитальном ремонте, при среднем ремонте, при текущем ремонте, между ремонтами)	

ПРОТОКОЛ

Номер протокола	Дата регистрации
61000000019902	13.06.2025

Физико-химический анализ масла с разбивкой по фазам

Дата отбора пробы:	13.06.2025	Дата поступления пробы в лабораторию:	13.06.2025	Дата проведения измерений:	13.06.2025
Темп. воздуха при отборе пробы:	21 °C;	Темп. масла при отборе пробы:		°C;	

Паспортные данные

Тип	Заводской номер	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Тип РПН	Номинальное напряжение, кВ	Марка масла
МКП-110-630-20	6670	1979	01.01.1980	-	110	-
Номер чертежа	Тип защиты масла	Номинальная мощность, кВА		Завод изготовитель		
-	-	-		"ОАО ""УралЭлектроТяжМаш"""		

Результаты внешнего осмотра

Внешний вид: св-кор

Результаты испытаний пробы:

Наименование показателя, ЕИ	НД на метод испытаний	Результат испытания			Норма	
		фА	фВ	фС	Обл. норм. состояния	ПДЗ
Пробивное напряжение, кВ	ГОСТ Р МЭК 60156-2013, ГОСТ 6581-75	56	57	66	-	>= 55,00

Перечень применяемого испытательного оборуд. и средств измерений

№	Наименование прибора	Тип	Класс точности	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной поверки
1	Аппарат АИМ-90	АИМ-90	1	488	12.12.2024	11.12.2025

Примечание

Испытания проведены в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
СТО РС-ДЭиТОиР-13-2024 "Организация работы химических лабораторий, периодичность и объём отборов проб масла из маслонаполненного оборудования и оценка его технического состояния по результатам анализов"
Влагосодержание масла и содержание механических примесей определены визуально-отсутствие

Заключение

Соответствует требованиям НТД		
Дата следующего отбора пробы масла на ФХА:	план	
Объем предписанных измерений:	фха	

Испытания произвели:

Должность	ФИО	Подпись
Инженер 1 категории	Меньшиков Андрей Борисович	

Протокол проверил:

Должность	ФИО	Подпись
Начальник службы	Бочкарёв Александр Владимирович	